

**Форма акта по результатам испытаний холодного/горячего водопровода  
(выборка из СП 73.13330.2011(СНиП 3.05.01-85))**

**АКТ  
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ**

внутреннего холодного/горячего водопровода, смонтированного в

\_\_\_\_\_   
наименование здания

г. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование организации, должность, инициалы, фамилия

генерального подрядчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование организации, должность, инициалы, фамилия

монтажной организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование организации, должность, инициалы, фамилия

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 Монтаж выполнен по проекту \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
наименование проектной организации и N чертежей

2 Испытание произведено гидростатическим методом давлением \_\_\_\_\_ МПа в течение \_\_\_\_\_ мин.

3 Падение давления составило \_\_\_\_\_ МПа.

4 Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

**Решение комиссии:**

1 Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил по производству и приемке работ.

2 Внутренний холодный/горячий водопровод признается выдержавшим испытания давлением воды на водонепроницаемость.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

Представитель генерального подрядчика \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

Представитель монтажной организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

[www.genlayn.ru](http://www.genlayn.ru)