

Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков

_____ (наименование системы)

смонтированной в _____

_____ (наименование объекта, здания, цеха)

г. _____

" _____ " _____ 20 ____ г.

Комиссия в составе представителей:

заказчика _____

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика _____

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной организации _____

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____

_____ (наименование проектной организации и номер чертежей)

2. Испытание произведено проливом путем одновременного открытия _____ санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _____ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Представитель заказчика _____

Представитель генерального
подрядчика _____

/

Представитель монтажной
организации _____

/

www.genlayn.ru