

АКТ
приемки внутренних систем отопления

" ____ " _____ 20 ____ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(организация, должность, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
Генерального подрядчика _____
Субподрядной (монтажной) организации _____
Эксплуатационной организации _____

произвели проверку и приемку системы отопления: _____

(наименование и адрес объекта)

и установили:

1. Система отопления смонтирована в соответствии с проектной и нормативно-технической документацией и испытана согласно проекту и нормативной гидравлическим давлением на ____ атм.
(см. акт от " ____ " _____ г.).
2. Расширительный сосуд установлен в ЦТП (ИТП) _____ в соответствии с проектом,
(место установки)
изолирован и обеспечен автоматикой подпитки.
3. Автоматизированный узел управления (АУУ) (при подключении здания через ЦТП) смонтирован и функционирует в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией и обеспечивает параметры теплоносителя, соответствующие графику температур и расчетным давлениям.
4. Термостатические автоматические клапана у отопительных приборов установлены в соответствии с проектом и имеют временные защитные колпачки или термоэлементы (головки). В случае неустановки термоэлементов (головок) на период приемки системы отопления, предъявлен договор N _____ от " ____ " _____ 20 ____ г. со специализированной организацией о принятии на хранение и последующей установке термоэлементов (головок).
5. В двухтрубной системе отопления на термостатических клапанах осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого помещения.
6. При наличии балансовых клапанов на секционных узлах и стояках системы отопления, осуществлена монтажная настройка клапанов на позиции, соответствующие проектным значениям для каждого стояка.
7. Проверка на эффект действия всей системы отопления в целом (с установленными термостатическими элементами) показала, что при наружной температуре воздуха $T_n =$ ____ °С температура подающей воды на узлах управлений $T_k =$ ____ °С, температура обратной воды $T_o =$ ____ °С, циркуляционный напор ____ м, при этом все приборы системы отопления имели равномерный прогрев. Температура во внутренних помещениях составила ____ °С.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленная к сдаче система отопления считается принятой к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(подписи, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
Генерального подрядчика _____
М.П. Субподрядной (монтажной) организации _____
Эксплуатационной организации _____

www.genlayn.ru