

АКТ
приемки теплового пункта и бойлерной
(при местном источнике теплоснабжения)

г. _____ " _____ 20 ____ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(Указать организацию, Технического надзора заказчика _____
должность, фамилию и Подрядной организации _____
инициалы) Субподрядной (монтажной) организации _____
Эксплуатирующей организации _____

произвели проверку эффективности действия и приемку смонтированного оборудования в
тепловом пункте _____
(наименование объекта)

по адресу _____
(район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса)

и установили:

1. Смонтированное оборудование теплового пункта соответствует проекту, техническим условиям строительства, приемки сетей и вводов.

2. В тепловом пункте смонтировано следующее оборудование:

А. Для системы отопления:

а) элеватор N _____, диаметр сопла _____ мм, давление на подающей
(тип) _____
трубе перед элеватором _____ м, то же, за элеватором _____ м,
давление на обратной трубе _____ м.

б) водонагреватель _____, количество _____, число секций _____
(тип) _____
длина _____ м.

в) насос _____ с электромотором _____, мощностью _____ кВт,
(тип) _____ (тип) _____
_____ об./мин., количество _____ шт.

Б. Для системы горячего водоснабжения:

а) водонагреватели _____ смонтированы:
(тип) _____

I ступень секций _____ шт., длина _____ м
II ступень секций _____ шт., длина _____ м

б) насос _____ с электромотором _____, мощностью _____ кВт,
(тип) _____ (тип) _____
_____ об./мин., количество _____ шт.

в) водонагреватели горячего водоснабжения оборудование авторегуляторы

Терморегулятор, диаметр _____ мм, количество _____ шт.
Регулятор температур, диаметр _____ мм, количество _____ шт.
Регулятор расхода, диаметр _____ мм, количество _____ шт.
Регулятор давления, диаметр _____ мм, количество _____ шт.

г) автоматика в соответствии с проектом выполнена полностью (частично).

www.genlayn.ru

3. Все водонагреватели испытаны гидравлическим давлением на _____ Па, разрешенное давление _____ Па, (см. акт от " _____ " _____ 20 _____ г.)
4. Помещение теплового пункта обеспечено _____ вентиляцией,
(тип)

А. Приточная система

Вентилятор _____ с электромотором мощностью _____ кВт,
_____ об./мин., количество _____ шт.

Б. Вытяжная система

Вентилятор _____ с электромотором мощностью _____ кВт,
_____ об./мин., количество _____ шт.

5. Манометры в количестве _____ шт. опломбированы " _____ " _____ 20 _____ г.

6. Термометры поставлены в количестве _____ шт.

7. Водомеры для горячей воды поставлены диаметром _____ мм в количестве _____ шт.

Водомеры для холодной воды поставлены диаметром _____ мм в количестве _____ шт.

8. Электрооборудование принято Горэнерго, акт N " _____ от " _____ 20 _____ г.

9. Мероприятия по звуко-виброизоляции выполнены полностью, частично (ненужное зачеркнуть)

10. При осмотре и проверке эффективности работы теплового пункта и бойлерной обнаружены следующие дефекты и недоделки, не препятствующие нормальной эксплуатации, которые должны быть устранены до назначения государственной комиссии: _____

На основании результатов осмотра и проведенных испытаний смонтированное и установленное оборудование теплового пункта считать принятым с общей оценкой _____

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
(подписи)

Авторского надзора _____

Технического надзора заказчика _____

Подрядной организации _____

Субподрядной (монтажной) организации _____

Эксплуатирующей организации _____
(подписи)

www.genlayn.ru