

**АКТ  
освидетельствования скрытых работ  
(Канализация)**

Город \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр выполненных \_\_\_\_\_  
(наименование монтажной организации)

работ по укладке кабелей (контрольных и силовых) в подземной канализации согласно  
рабочим чертежам \_\_\_\_\_

на объекте, участках \_\_\_\_\_ в объеме:

Количество отверстий	Протяжен- ность, м	Внутренний диаметр труб, мм	Длина труб, м	Тип труб	Способ соединения стыков	Примечание

Работы выполнялись в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.

При осмотре незасыпанной канализации оказалось:

1. Глубина заложения подошвы блока \_\_\_\_\_

2. Количество выполненных стыков \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. Результаты проверки пробным цилиндром \_\_\_\_\_

5. Размеры люков, колодцев \_\_\_\_\_

6. Наличие двойных крышек на колодцах \_\_\_\_\_

Осмотренные сооружения выполнены в соответствии с \_\_\_\_\_  
сооружений ГЭС, ПУЭ и др. норм.

www.genlayn.ru

Представители:

Заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

монтажной организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

[www.genlayn.ru](http://www.genlayn.ru)