

АКТ
приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки

" ___ " _____ 20 ___ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(организация, должность, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
Генерального подрядчика _____
Субподрядных (монтажных) _____
организаций _____
Эксплуатационной организации _____

произвели осмотр и приемку в эксплуатацию пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки _____

_____ (наименование и адрес объекта)

и установили:

1. Устройство пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки соответствует проекту и нормативной документации.
2. При испытании пристенных дренажей и водовыпусков наполнением водой до уровня наивысшей воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытания предъявленные к сдаче пристенные дренажи и водовыпуски в водостоки считать подготовленными к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Авторского надзора _____
(подписи, Ф.И.О.) Технического надзора заказчика _____
М.П. Генерального подрядчика _____
Субподрядной организации _____
(монтажной) _____
Эксплуатационной организации _____

www.genlayn.ru