

	(город)
(Электромонтажная организация)	(заказчик)
(Подразделение)	(объект)
(участок)	200 ____ г.

**АКТ
ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ**

Комиссия в составе:

представителя электромонтажной организации _____

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика _____

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _____

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр и проверку выполненных _____

(наименование генподрядной организации)

сооружений для прокладки кабелей.

1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: _____

(траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации)

2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным _____

(наименование организации, NN чертежей рабочей документации)

3. Отступления от проекта _____

(перечислить)

согласованы _____

(наименование проектной организации)

4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) _____

(выполнена, не выполнена)

согласно проекта.

www.genlayn.ru

5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-98, постель выполнена из _____ толщиной слоя, мм, _____ пересечение дорог выполнено в трубах _____

(материал) _____ на глубине ____ мм, соединение и окраска труб _____ (способ выполнения)

Траншея подготовлена к прокладке кабеля.

6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.

7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены _____

8. Дренаж выполнен по проекту.

9. Особые замечания _____

Заключение. Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей.

Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс.

Представитель электромонтажной организации _____
(подпись)

Представитель заказчика _____
(подпись)

Представитель генподрядной организации _____
(подпись)

www.genlayn.ru