

**АКТ  
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ФАСАДА ПОД ОТДЕЛКУ**

г. \_\_\_\_\_ дата составления документа

на объекте: \_\_\_\_\_  
наименование здания, сооружения

в осях: \_\_\_\_\_ на отм.: \_\_\_\_\_

по адресу: \_\_\_\_\_  
район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса

Комиссия в составе уполномоченных представителей:

Генеральной подрядной организации/Заказчика \_\_\_\_\_  
наименование организации

\_\_\_\_\_  
должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
должность, Ф.И.О.

Субподрядной организации \_\_\_\_\_  
наименование организации

\_\_\_\_\_  
должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
должность, Ф.И.О.

произвела осмотр стен, проемов, различных узлов примыканий, в том числе кровли, парапетов, примыкающей территории стройплощадки, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 При контроле качества стен по СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01) установлено следующее:

\_\_\_\_\_

наличие / отсутствие отклонений от плоскости трещин, пустошовки с указанием осей и отметок или ссылкой на прилагаемую схему

2 Примыкания кровли, парапетов: \_\_\_\_\_

**www.genlayn.ru**

наличие / отсутствие отливов, элементов кровли с указанием осей и отметок

3 Заполнение оконных и дверных проемов: \_\_\_\_\_

наличие / отсутствие соосности и вертикальности заполнения проемов с указанием осей и отметок

4 Примыкающая территория стройплощадки: \_\_\_\_\_

наличие / отсутствие отмостки или обратной засыпки с указанием осей и отметок

**Решение комиссии**

оценка необходимости устранения выявленных недостатков до начала работ; ответственный; сроки

**Представители:**

Генеральной подрядной организации / Заказчика	_____	_____
	подпись	Ф.И.О.
	_____	_____
	подпись	Ф.И.О.
Субподрядной организации	_____	_____
	подпись	Ф.И.О.
	_____	_____
	подпись	Ф.И.О.

[www.genlayn.ru](http://www.genlayn.ru)