

АКТ
на монтаж и испытание внутридомовых ливнестоков

Гор. _____ " _____ " _____ 20 ____ г.

Мы нижеподписавшиеся:

представитель технического надзора _____

главный инженер строительства _____

производитель работ _____

произвели осмотр выполненных работ по монтажу и испытанию внутридомовых ливнестоков в здании

_____ на земельном участке N _____

по ул. (пр-т) _____

Причем установили:

1 . Внутридомовые ливнестоки выполнены:

подвальная часть из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, с установкой ревизии на каждом выпуске. Раструбы проконопачены просмоленной прядью, зачеканены цементом. Стояки выполнены из стальных труб диаметром 100 мм, на сварке. Чердачная часть изолирована согласно чертежу. Ливнестоки испытаны путем наполнения водой и определения проходимости до первого колодца. Материалы проектные: трубы чугунные канализационные диаметром 100 мм, трубы стальные диаметром 100 мм, на сварке.

2. Работы выполнены хорошо и соответствуют своему назначению.

Автор проекта _____ (подпись)

Представитель технического надзора Застройщика _____ (подпись)

Главный инженер строительства _____ (подпись)

Производитель работ _____ (подпись)

www.genlayn.ru