

АКТ
на скрытые работы по прокладке кабелей связи и защитных проводов

Объект _____ Трасса кабеля между населенными пунктами
(пикетами) _____

Подрядчик _____

Участок _____ Дата _____

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технического надзора заказчика _____

и представитель _____
(наименование строительной-монтажной организации)

произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке кабелей и защитных проводов и установили:

1. Проложен кабель марки _____ производства завода _____
_____ от _____ до _____ протяженностью _____
км и марки _____ от _____ до _____ протяженностью _____
км, а всего _____ км.

2. Способ прокладки _____
(кабелеукладчиком, вручную)

3. Глубина прокладки по проекту _____ м, фактически не менее _____ м.

4. Шаги пупинизации находятся в пределах _____ м.

5. Перекрытие концов на стыке строительных длин _____ м.

6. Выполнены переходы через грунтовые дороги _____

(указать способ прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную,

количество труб и т.п. по каждому переходу)

7. Выполнены переходы через малые реки и ручьи _____

8. Произведена защита кабеля кирпичом (железобетонными плитами)
на участке _____ общей протяженностью _____ м.

9. Выполнены работы по устройству постели (из привозного песка, мягкого грунта)
на участке _____ объеме _____

10. Кабель проложен "змейкой" на участках _____

11. Проложены защитные провода марки _____ от _____ до _____
общей протяженностью _____ км на глубину _____

www.genlayn.ru

12. Сращивание защитных проводов выполнено способом _____

13. Установлены замерные столбики на углах, переходах, концах защитных проводов
_____ в количестве _____ шт.

Работы выполнены в период с _____ до _____

в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами.

Представитель технического
надзора заказчика

Представитель подрядчика

www.genlayn.ru