

	(город)
(Электромонтажная организация)	(заказчик)
(Подразделение)	(объект)
(участок)	200 ____ г.

**АКТ  
ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ**

Комиссия в составе:

представителя монтажной организации \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

представителя заказчика \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр \_\_\_\_\_ труб, проложенных в \_\_\_\_\_  
(материал)  
(место укладки)

При осмотре установлено:

1. Прокладка труб произведена по чертежам N \_\_\_\_\_  
(наименование проектной организации)

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации  
(при наличии отклонения указывается, кем согласованы, N чертежа и дата согласования)

3. Соединения труб выполнены \_\_\_\_\_, электрический контакт на  
стыках металлических труб обеспечен \_\_\_\_\_  
(чем)

4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений, препятствующих протягиванию проводов и кабелей.

Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами.

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель монтажной организации \_\_\_\_\_  
(подпись)