

Подрядная организация _____

Строительство(реконструкция) _____

ЖУРНАЛ

испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси

Начат « ____ » _____ 20 __ г.

Окончен « ____ » _____ 20 __ г.

В журнале прошито и пронумеровано _____ стр.

Начальник производственного
отдела подрядной организации

Ответственный за ведение журнала

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

М.П.

Дата испытания	Место взятия пробы	Зерновой состав, % (прошло через сито с отверстиями):												Зерновой состав, %:	
		70,0	40,0	20,0	15,0	10,0	5,0	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071	Днаиб.	Днаим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Содержание дроблёных зёрен в щебне из гравия, %	Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) формы, %	Содержание в щебне (гравии) зёрен слабых пород, %	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Содержание глины в комках, %	Объёмно-насыпная масса, г/см ³	Прочность:		Средняя плотность щебня (гравия), г/см ³	Насыпная плотность щебня, гравия, кг/см ³	Морозостойкость (количество циклов, потеря в массе, %)	Заключение и подпись лаборанта
						истираемость (потеря по массе), %	дробимость, %				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано
и опечатано 48 (сорок восемь) страниц.

Руководитель (должность)

Ф.И.О.: _____

Подпись _____

«__» _____ 20 __ г.

М.П.

www.genlayn.ru