

АКТ
гидравлического испытания системы горячего водопровода

г. _____ " _____ " _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, _____
представитель технадзора застройщика _____
гл. инженер строительной конторы _____
и производитель работ по монтажу _____
составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание системы
(наименование) _____ внутреннего водоснабжения _____ в доме N _____
по _____ района, выполненной _____
(наименование организации)
для _____ по разрешению инспекции
Государственного Архитектурно-строительного контроля за N _____ от " _____ " _____ г.
за производство работ и утвержденному _____
" _____ " _____ г. за N _____ проекту с пояснительной запиской к нему, причем
установлено:

1. Давление системы _____
(наименование)
внутри _____ здания, высотой _____
в самой низкой ее точке доведено (гидравлическим прессом, городским водопроводом) до 7 атмосфер по
контрольному манометру и в течении 10 мин.
давление в системе пало _____ атмосфер по контрольному манометру.
2. В соединениях трубопровода, арматуры и приборов системы _____
(наименование)
течи не обнаружено.

На основании изложенного считаем, что результаты произведенного гидравлического испытания системы
внутреннего водопровода удовлетворяют предъявленным требованиям к данной системе.

Автор проекта системы	_____ (подпись)
Представитель технадзора застройщика	_____ (подпись)
Гл. инженер строительства	_____ (подпись)
Производитель работ	_____ (подпись)

www.genlayn.ru