

Министерство _____

Форма N 2.16

Объединение, трест _____

Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Миннефтегазстрой

СМУ, СУ, ПМК, КТП _____

Строительство

Участок _____

Объект _____

АКТ N _____
о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода
от " _____ " _____ 20 _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика

_____,
(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ _____,
(должность, фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества _____
(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке трубопровода протяженностью _____
м от км _____ ПК _____ до км _____ ПК _____
искателем повреждений _____

(указать марку прибора)

проверено качество изоляционного _____
(указать конструкцию покрытия)

покрытия _____ типа толщиной _____ мм с оберткой
_____ в _____ слоев.
(тип)

В результате проверки по данным прибора обнаружены повреждения изоляционного
покрытия в _____ местах на ПК _____

(перечислить пикеты)

общей протяженностью _____ м.

При шурфовке мест предполагаемых повреждений изоляционного покрытия фактические
повреждения обнаружены на _____

общей протяженностью _____ м.

Все повреждения изоляционного покрытия исправлены, проверены искровым
дефектоскопом, о чем сделаны записи в журнале изоляционно-укладочных работ.

Представитель технадзора
заказчика _____
(организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Производитель работ _____
(организация, фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Представитель службы контроля
качества _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

www.genlayn.ru